

ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КАЛЕНДАРЯ ВВОДА ОБЪЕКТОВ В 1 КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА



Калинина С.В.
Первый заместитель
главы города Сочи

КООРДИНАЦИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ		
План	Выполн.	Не вып.
42	42	0



Бескровный Н.А.
Заместитель главы
города Сочи

391 объект		
План	Выполн.	Не вып.
19	19	0



Канюк Е.М.
Заместитель главы
города Сочи

153 объекта		
План	Выполн.	Не вып.
14	14	0



Уманцев С.А.
Заместитель главы
города Сочи

38 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
7	7	0



Снегирев В.Н.
Заместитель главы
города Сочи

45 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
0	0	0



Петухова И.А.
Заместитель главы
города Сочи

26 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
1	1	0



Казанкова И.А.
Глава Центрального
района города Сочи

54 объекта		
План	Выполн.	Не вып.
0	0	0



Бурлев О.В.
Глава Лазаревского
района города Сочи

55 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
0	0	0



Хрущев В.В.
Глава Адлерского
района города Сочи

35 объектов		
План	Выполн.	Не вып.
1	1	0



Савин И.М.
Глава Хостинского
района города Сочи

21 объект		
План	Выполн.	Не вып.
0	0	0

2023

КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД



ГОРОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ ВВОДА ОБЪЕКТОВ

В 2023 году запланирован ввод **818 объектов**.

В марте текущего года введены все **27** запланированных объектов. Сначала года введено **42** объекта.

На апрель запланирован к вводу **21** объект.

Месяц	Запланировано	Введено за месяц	Введено с начала года
Всего	818		42
январь	6	6	6
февраль	9	9	15
март	27	27	42
апрель	21	0	
май	47	0	
июнь	82	0	
июль	53	0	
август	66	0	
сентябрь	276	0	
октябрь	69	0	
ноябрь	66	0	
декабрь	96	0	

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ	План до конца года	Введено	% исполнения	До конца года
	818	42	5,13	776
<i>в т.ч. по направлениям:</i>				
Дороги	311	19	6,11	292
Благоустройство	277	2	0,72	275
Образование	130	14	10,77	116
Культура	31	0	-	31
Физкультура	44	0	-	44
Молодежь	7	0	-	7
Здравоохранение	3	0	-	3
Снос	13	7	53,85	6
Аварийный фонд	2	0	-	2
в разрезе районов:				
Адлерский	180	3	1,67	177
Хостинский	153	11	7,19	142
Центральный	315	6	1,90	309
Лазаревский	170	22	12,94	148

Муниципальный проектный офис г. Сочи